

ZÁPIS č. 09/2017

Zo stretnutia na stavbe:

IBV Záhumnie – inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie

Objekt: SO 01 prístupové miestne komunikácie

Konaného dňa 6.9.2017 o 9,00 hod. na tvare miesta na Prašnej ulici v Krásnej

Prítomní:- podľa prílohy č.1

Úlohy z min.KD:

- úloha č.1 splnená
- úloha č. 2 priebežne trvá
- úloha č. 4 – prítomní berú na vedomie, pred asfaltovaním cesty bude nutné okolie šácht ešte prehutniť
- úloha č.5 – priebežne sa plní
- úloha č.6 - fy Tris nacení predmetné práce max. do budúceho KD
- úloha č.7 – vjazd je sprejazdnený, cca o týždeň budú osadené dopravné značky podľa odsúhlasenia KDI

Dnešného dňa bolo dohodnuté:

- **Úloha č.3(z min. KD)** – Kolízia vsakovacích šácht a obrubníkov cesty. Pán Oberle – dodávateľ liatin.poklopov hovoril, že ten poklop, ktorý bol navrhovaný v rámci PD nie je možné osadiť, pretože obdĺžnikové sa vyrábajú len na rozmer 400 mm, čo však nie je možné osadiť, keďže šachty majú byť prielezné. V PD je navrhovaná mreža na rozmer 1000mm prierez, avšak zároveň je navrhnutá bet.vsakovacia šachta s kónusom, ktorá má priemer 600mm. Pán Oberle slúbil poinformovať sa u výrobcov aká mreža by bola vhodná pre tento prípad. Pán Richweis, slúbil spočítať kolízne šachty. Na budúci KD na základe nových informácií sa táto otázka bude riešiť ďalej.

- **1.** Hydrant č. H9P je osadený až v súkromnom pozemku č. 9590, p.Koporová toto prerokuje s pánom Ing. Vašivom – dozorom VVS a.s. a poinformuje o riešení na ďalšom KD.

- **2.** Počas kontroly trás IBV v rámci KD sa zistilo, že veľa obrubníkov pri vjazdoch na súkr.pozemky je poškodených, resp. vytlačených z pôvodnej polohy. Všetky tieto poškodenia budú opravované pred asfaltovaním. Predbežný predpoklad je taký, že tieto opravy bude odborne realizovať fy Tris, ale budú to uhrádzať majitelia prislúchajúcich pozemkov, u ktorých je veľká pravdepodobnosť poškodenia z ich strany pri výstavbe domov. Pán starosta, resp. pani Bodnárová dajú túto informáciu na stránku IBV.

- **3.** Na trase B (v situácii ciest označené ako rezy 1B,2B,3B) sa na severnej strane cesty nenachádza chodník. Tým pádom sú elektrické rozvodné skrine osadené v kolízii s obrubníkmi. Pán Behún sa pokúsi pozisťovať na VSIDS preložku týchto skriň priamo na hranicu súkr.pozemkov. Jedná sa o 3 súbory el.skríň, ktoré je nutné posunúť cca o max.15-20 cm.

Ďalší KD sa uskutoční cca o 2 týždne, resp. podľa potreby na základe telefonického pozvania na stavenisku

Pozn. Pán Richweis spočítal počet vsakovacích jám, ktoré sú v kolízii s obrubníkmi – ku dňu 8.9. je ich 23 ks.

Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail k.koporova@centrum.sk do 2 dní od jeho obdržania.

V Košiciach, dňa 10.9.2017

Zapísal: Ing.K.Koporová